

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LÝ SƠN**

Số: 102/BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc**

Lý Sơn, ngày 24 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO

Tình hình công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành trong Quý I năm 2014

Thực hiện Công văn số 811/STC-ĐT ngày 14/4/2014 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh quý I năm 2014;

Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn huyện quý I năm 2014. Cụ thể như sau:

1/ Công tác triển khai:

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 260/UBND-KTTH ngày 20/01/2014, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các chủ đầu tư và UBND các xã thực hiện tốt Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước tại Công văn số 129/UBND ngày 18/02/2014 và Công văn số 204/UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành trên địa bàn huyện (lần 2).

- Ngày 31/3/2013, chủ tịch UBND huyện đã có buổi làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư để giải quyết triệt để công tác quyết toán đối với các dự án hoàn thành từ năm 2013 trở về trước, chỉ đạo cụ thể các dự án chưa phê duyệt quyết toán phải hoàn tất việc lập và nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất trước ngày 30/4/2013. Nếu chủ đầu tư, đơn vị nào không nộp đúng thời gian quy định thì sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh và UBND huyện.

2/ Kết quả thực hiện:

- UBND huyện đã chủ động và chỉ đạo tích cực đối với các chủ đầu tư và UBND các xã có dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán khẩn trương hoàn tất thủ tục quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán. Đến nay đã có bước chuyển biến tích cực.

- Tổng các dự án hoàn thành đến ngày 31/3/2014 trở về trước chưa lập hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là 04 dự án (so với lúc chưa triển khai Chỉ thị 27/CT-TTg là 16 dự án) với tổng giá trị khối lượng hoàn thành là 8.554 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư đã thanh toán là 7.891 triệu đồng. (chỉ có 02 dự án chậm thời gian lập hồ sơ quyết toán theo quy định)

- Tổng dự án đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo là 05 dự án với tổng mức đầu tư là 11.535,548 triệu đồng, tổng giá trị phê duyệt quyết toán là 11.032,046 triệu đồng, giảm so với tổng mức đầu tư là 503,502 triệu đồng.

- Tổng các dự án hoàn thành đã nộp báo cáo nhưng chưa phê duyệt quyết toán là 10 dự án với tổng mức đầu tư 5.964 triệu đồng. Tổng giá trị đã thanh toán là

5.539,10 triệu đồng. Hiện tại các dự án này đang được phòng TC-KH huyện thẩm tra, dự kiến sẽ hoàn thành phê duyệt quyết toán trong tháng 5/2014.

(Chi tiết theo biểu mẫu đính kèm).

3. Kiến nghị và đề xuất:

- Nhìn chung công tác lập hồ sơ trình phê duyệt quyết toán trong thời gian qua có chuyển biến tích cực, công tác quyết toán dự án hoàn thành được quan tâm chú trọng. Trong thời gian đến, UBND huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh, đôn đốc công tác quyết toán dự án hoàn thành và phấn đấu sẽ hoàn thành phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành chậm so với quy định chậm nhất vào tháng 6/2014.

- Thực hiện công tác chỉ đạo của UBND tỉnh và các Sở KH-ĐT tỉnh, Sở Tài chính tỉnh. UBND huyện đã nhiều lần Báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đối với từng dự án cụ thể tại các báo cáo như Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 09/5/2013, Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 31/7/2013 và Báo cáo số 04/BNC-UBND ngày 03/01/2014. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản lồng ghép với các báo cáo về tiến độ và công tác giải ngân đề trình UBND tỉnh xem xét giải quyết. Tuy nhiên đến nay, tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện (ngân sách tỉnh) vẫn còn tồn tại, cụ thể đó là 03 dự án được đầu tư từ chương trình kiên cố hóa trường lớp học với tổng kinh phí nợ đọng là: 655,302 triệu đồng. UBND huyện rất mong Sở Tài chính, Sở KH-ĐT tỉnh quan tâm xem xét tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí trả nợ dự án hoàn thành để UBND huyện chỉ đạo các chủ đầu tư trả nợ dứt điểm công nợ đồng thời tắt toán dự án hoàn thành.

Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn báo cáo đề Sở Tài Chính tỉnh biết để theo dõi./.

Nơi nhận:

- Sở Tài Chính tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu VT, TC-KH.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hương

BÁO CÁO TÓNG HỢP DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHỨA LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN ĐẾN NGÀY 31/3/2014 TRỞ VỀ TRƯỚC
(Kèm theo Báo cáo số: 102 /BC-UBND ngày 21 /4/2014 của UBND huyện Lý Sơn)

1. Danh mục dự án hoàn thành chưa nộp báo cáo quyết toán

DVT: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Nhóm công trình	Tổng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công-thoàn thành		Số tháng chậm so với quy định	Kế hoạch hoàn thành quyết toán	Tổng giá trị khối lượng hoàn thành	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Ghi chú
					khởi công	hoàn thành					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8.554	10	11
	Tổng cộng			8.831						7.891	
1	Mương thoát nước khu dân cư số 2	UBND xã An Hải	C	945	01/2013	4/2013	8	05/2014	942	750	Ngân sách huyện
2	Mương thoát nước công viên trung tâm ra biển	UBND huyện	C	4.487	01/2013	-	0	06/2014	4.306	3.979	
3	Nhà làm việc Đài truyền thanh	UBND huyện	C	2.399	3/2013	12/2013	0	06/2014	2.328	2.184	
4	Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn xã An Bình	UBND xã An Bình	C	1.000	6/2013	9/2013	3	06/2014	978	978	Chương trình MTQG năm 2013

Lý Sơn, ngày tháng 4 năm 2014
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÝ SƠN

TRONG QUÝ I NĂM 2014

(Kèm theo Báo cáo số: 102/BC-UBND ngày 24/4/2014 của UBND huyện Lý Sơn)

1. Dự án đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo

ĐVT: triệu đồng

STT	Danh mục dự án, công trình	Số dự án	Tổng mức đầu tư	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn đã thanh toán	Ghi chú
	Tổng cộng	5	11.535,548	11.071,346	11.032,046	10.549,669	
1	Nâng cấp trụ sở làm việc UBND huyện (06 phòng làm việc)		2.209,779	2.180,393	2.180,393	2.062,000	
2	Trụ sở UBND xã An Vĩnh; Hàng mục: 04 phòng làm việc		1.491,044	1.395,617	1.395,617	1.154,943	
3	Nhà hành chính quản trị trường THCS An Vĩnh		3.073,508	2.910,098	2.915,337	2.761,424	UBND huyện phê duyệt quyết toán
4	Bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Lý Sơn		3.681,448	3.529,784	3.529,784	3.515,848	
5	Trụ sở UBND huyện Lý Sơn; Hàng mục: Mở rộng trụ sở		1.079,769	1.055,454	1.010,915	1.055,454	

2. Dự án hoàn thành đã nộp báo cáo chưa phê duyệt quyết toán

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Tháng/năm DAHT bàn giao SD	Tháng/năm nộp hồ sơ QT	Số tháng chậm so với quy định	Tổng mức đầu tư	Giá trị đề nghị quyết toán	giá trị đã thanh toán	Nguyên nhân
	Tổng cộng				5.964,00	5.605,97	5.539,10	
1	Xây dựng sân bê tông, tường rào công ngõ cơ quan UBND xã An Hải	5/2013	3/2014	6	750,00	729,12	727,71	Đang thẩm tra phê duyệt quyết toán.
2	Xây dựng tường rào công ngõ khu trường mầm non thôn đông xã An Vĩnh	8/2013	3/2014	3	500,00	489,42	487,55	

3	Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn xã An Vĩnh	8/2013	3/2014	3	500,00	494,03	492,32	Đang thẩm tra phê duyệt quyết toán.
4	Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn xã An Hải	9/2013	3/2014	2	1.000,00	975,47	971,17	
5	Đường cơ động - đến đoạn nối đại đi nhà điều hành hồ chứa nước Thới Lới	10/2013	4/2014	2	422,00	369,54	368,07	
6	Đường giao thôn nông thôn; Hàng mục: Tuyến đường Nguyễn Thọ - Phạm Dật	10/2013	4/2014	2	420,00	391,03	375,02	
7	Đường giao thôn nông thôn; Hàng mục: Tuyến đường Đồng Hộ - Ra biển	10/2013	4/2014	2	663,00	598,35	596,00	
8	Đường giao thôn nông thôn; Hàng mục: Tuyến đường Lê Văn Phước - Nguyễn Văn Lên	9/2013	4/2014	3	371,00	335,40	324,10	Đang thẩm tra phê duyệt quyết toán.
9	Đường giao thông nông thôn; Hàng mục: Tuyến đường Trường Tiểu học - đất Bùi Giới	10/2013	4/2014	2	482,00	450,11	426,74	
10	Đường giao thông nông thôn; Hàng mục: Tuyến đường Nhà văn hóa - Miếu (X6)	10/2013	4/2014	2	856,00	773,49	770,43	

3. Dự án hoàn thành nhưng chưa nộp báo cáo quyết toán đến cơ quan thẩm tra

ĐVT: Triệu đồng

ST T	Tên dự án	số dự án	ngày tháng năm bàn giao đưa vào sử dụng	số tháng chậm so với quy định	Tổng mức đầu tư	Vốn đầu tư đã thanh toán	Nguyên nhân
	Tổng cộng	4			8.828,57	7.891,28	
1	Mương thoát nước công viên trung tâm ra biển		-	-	4.487,00	3.979,00	Đang điều chỉnh
2	Nhà làm việc Đài truyền thanh		12/2013	0	2.399,00	2.184,00	Nhà thầu chưa nộp báo cáo QT
3	Mương thoát nước khu dân cư số 2		4/2013	8	942,57	750,00	Nhà thầu chưa nộp báo cáo QT
4	Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn xã An Bình		9/2013	3	1.000,00	978,28	Đang bổ sung hồ sơ

Lý Sơn, ngày tháng 4 năm 2014
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NỢ ĐÓNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

(Kèm theo Báo cáo số: 102 /BC-UBND ngày 21 /4/2014 của UBND huyện Lý Sơn)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	TMĐT được duyệt/ tổng dự toán	Khối lượng thực hiện đến hết 31/12/2011	Giá trị đã thanh toán (gồm cả tạm ứng) đến 31/01/2012	Khối lượng thực hiện đến hết 31/12/2011 chưa được thanh toán	Kế hoạch vốn đã bố trí năm 2012	Giá trị đã thanh toán (gồm cả tạm ứng) đến 31/01/2013	Khối lượng thực hiện đến hết 31/12/2012 chưa được thanh toán (Nợ XD/CB)
	TỔNG CỘNG	4.886,217	4.541,002	2.861,000	1.680,002	1.024,700	3.885,700	655,302
01	Trường mầm non An Hải; Hạng mục: Dãy lớp học 06 phòng 2 tầng	3.028,256	2.879,606	1.682	1.197,606	741	2.423	456,606
02	Trường tiểu học An Bình; Hạng mục: Dãy lớp học 04 phòng	1.430,272	1.270,708	820	450,708	278	1098	172,708
03	Nhà công vụ giáo viên trường THCS An Hải	427,689	390,688	359	31,688	5,7	364,7	25,988