

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LÝ SƠN**

Số: 538 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lý Sơn, ngày 06 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành
Thuộc Công trình: Đường giao thông nông thôn;
Hạng mục: Tuyến đường Nguyễn Thọ - Phạm Dật.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN

Căn cứ luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND huyện Lý Sơn về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ĐTXD nông thôn mới năm 2013 đối với UBND xã An Hải;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình: Đường GTNT; Hạng mục: Tuyến đường Nguyễn Thọ - Phạm Dật;

Xét Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn hoàn thành do Chủ đầu tư lập kèm theo tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 03/4/2014 của UBND xã An Hải về việc xin phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành, thuộc công trình: Đường GTNT; Hạng mục: Tuyến đường Nguyễn Thọ - Phạm Dật.

Theo kết quả thẩm tra quyết toán vốn dự án hoàn thành của phòng TC-KH huyện tại báo cáo số: 142 /BC-TC-KH ngày 06/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- 1- Tên công trình: Đường giao thông nông thôn; Hạng mục: Tuyến đường Nguyễn Thọ - Phạm Dật.
- 2- Chủ đầu tư: UBND xã An Hải.
- 3- Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Lý Sơn
- 4- Địa điểm xây dựng: Xã An Hải, huyện Lý Sơn

5- Thời gian khởi công-hoàn thành: Năm 2013

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1- Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Giá trị quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng cộng	391.034.000	375.024.000	16.010.000
Ngân sách tỉnh (70%)	273.724.000	294.000.000	-20.276.000
Ngân sách huyện (15%)	58.655.000	62.970.000	-4.315.000
Ngân sách xã (kể cả huy động dân đóng góp) (15%)	58.655.000	18.054.000	40.601.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	419.800.800	391.034.000
- Xây lắp	327.497.000	327.497.000
- QLDA	8.901.500	8.901.000
- Tư vấn xây dựng	53.153.000	53.153.000
- Chi khác	2.173.000	1.483.000
- Dự phòng	28.076.300	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số	391.034.000			
- Tài sản cố định	391.034.000			
- Tài sản lưu động	0			

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình: 391.034.000 đồng

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	391.034.000	
Ngân sách tỉnh (70%)	273.724.000	
Ngân sách huyện (15%)	58.655.000	
Ngân sách xã (kể cả huy động dân đóng góp) (15%)	58.655.000	

- Thu hồi các khoản thanh toán thừa và thanh toán dứt điểm nợ phải trả cho các đơn vị khi Quyết định này có hiệu lực.

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 03/4/2014 là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng

+ Tổng nợ phải trả: 16.010.000 đồng

(chi tiết theo phụ lục số 02 đính kèm).

- Tổng số vốn nộp trả lại Ngân sách là 24.591.000 đồng

Trong đó: + Ngân sách Tỉnh: 20.276.000 đồng

+ Ngân sách huyện: 4.315.000 đồng.

- Nguồn vốn trả nợ và nộp trả ngân sách: Nguồn ngân sách xã và huy động dân đóng góp.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động (đồng)	Chi tiết theo nguồn vốn
UBND xã An Hải	391.034.000	0	Ngân sách Tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách huyện 15% và ngân sách xã (kể cả huy động dân đóng góp) 15%

3. Trách nhiệm của đơn vị, cơ quan có liên quan: Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với KBNN huyện và các đơn vị có liên quan để xử lý theo báo cáo thẩm tra số: 142/BC-TCKH ngày 06/5/2014 của Phòng TC-KH huyện và nội dung quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng TC-KH; Chủ đầu tư (UBND xã An Hải); Giám đốc: Kho bạc Nhà nước (nơi giao dịch) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- CT, PCT UBND huyện;

- Lưu VT, TC-KH.



Phạm Thị Hương

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỢC QUYẾT TOÁN**Công trình:** Đường giao thông nông thôn;**Hạng mục:** Tuyến đường Nguyễn Thọ - Phạm Dật.(Kèm theo Quyết định số: 38 /QĐ-UBND ngày 06 /4/2014

của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn)

Đơn vị tính: đồng

T T	Danh mục	Gía trị dự toán hoặc giá trị dự thầu	Gía trị chủ đầu tư trình	Gía trị thẩm tra	Chênh lệch giữa giá trị thẩm tra và dự toán	Chênh lệch giữa giá trị thẩm tra và chủ đầu tư trình
I	Chi phí xây lắp	327.497.000	327.497.000	327.497.000	0	0
II	Chi phí khác	64.227.500	63.537.000	63.537.000	-690.500	0
1	Chi phí khảo sát, lập báo cáo KTKT	39.282.000	39.282.000	39.282.000	0	0
2	Chi phí giám sát	9.871.000	9.871.000	9.871.000	0	0
3	Chi phí QLDA	8.901.500	8.901.000	8.901.000	-500	0
4	Chi phí thẩm tra TK+DT	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
5	Chi phí bảo hiểm	690.000	0	0	-690.000	0
6	Chi phí thẩm tra quyết toán	1.483.000	1.483.000	1.483.000	0	0
III	Dự phòng	28.076.300	0	0	-28.076.300	0
	Tổng cộng (I+II+III)	419.800.800	391.034.000	391.034.000	-28.766.800	0

PHU LỤC SỐ 2
BẢNG CÔNG NỢ

Công trình: Đường giao thông nông thôn;
Hạng mục: Tuyến đường Nguyễn Thọ - Phạm Dật
(Kèm theo Quyết định số: 58 /QĐ-UBND ngày 06 /4/2014
Của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn)

Đơn vị tính: đồng

Số tt	Nội dung công việc	Giá trị quyết toán	Số đã thanh toán	Công nợ		Đơn vị
				Phải thu	Phải trả	
1	Chi phí xây lắp	327.497.000	312.970.000	0	14.527.000	DNTN Xí nghiệp Thành Đạt
2	Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	39.282.000	39.282.000	0	0	Công ty TNHH thiết kế kiến trúc xây dựng Trí Nam
3	Chi phí giám sát thi công	9.871.000	9.871.000	0	0	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hải Thịnh
4	Chi phí thẩm tra TK+DT	4.000.000	4.000.000	0	0	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thiên An
5	Chi phí quản lý dự án;	8.901.000	8.901.000	0	0	Ban quản lý xã An Hải
6	Chi phí thẩm tra quyết toán	1.483.000	0	0	1.483.000	Phòng TC- KH huyện Lý Sơn
	Tổng cộng	391.034.000	375.024.000	0	16.010.000	