

Số: 69 /BC-UBND

Lý Sơn, ngày 06 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6535/UBND-KTTH ngày 23/12/2022 và Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 3280/SNNPTNT-QLXDCT ngày 21/9/2022

Kính gửi:

- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Công văn số 6535/UBND-KTTH ngày 23/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 3280/SNNPTNT-QLXDCT ngày 21/9/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phúc đáp Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 15/7/2022 của UBND huyện Lý Sơn về việc xin chủ trương điều chỉnh dự án: Hệ thống trữ nước sinh hoạt, kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn.

UBND huyện Lý Sơn báo cáo làm rõ các nội dung chỉ đạo thực hiện dự án: Hệ thống trữ nước sinh hoạt, kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn, như sau:

1. Khái quát chung dự án

- Tên dự án: Hệ thống trữ nước sinh hoạt kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn

- Chủ đầu tư: UBND huyện Lý Sơn

- Địa điểm xây dựng: Huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

- Quy mô đầu tư xây dựng: Gồm các hạng mục:

+ Bể chứa: Gồm 01 đập dâng bằng bê tông cốt thép cao $H=5\text{m}$, lòng bể trải vải địa kỹ thuật chống thấm để tạo bể chứa số 01 (BCN1) tại giữa hai núi Hòn Sỏi và Giếng Tiên có dung tích 6.790m^3 và bể chứa nước số 02 (BCN2) hạ lưu chứa nước từ bể số 01 về, có kích thước $200 \times 115\text{m}$ bằng bê tông cốt thép;

+ Kênh thu gom nước: Tổng chiều dài 1.944m , gồm 03 tuyến kênh HS1, HS2, GT thu nước mưa từ sườn núi Hòn Sỏi, Giếng Tiên về bể số 01, kênh hình chữ nhật, kết cấu bê tông;



+ Hệ thống đường ống cấp nước: Tuyến 01 cấp nước cho khu vực Đồng Sũng và đồng Góc Sáu dài 1.268m;

+ Nhà quản lý: Diện tích 16,7m², kết cấu móng đá xây, tường gạch, mái đổ bê tông cốt thép M200;

- Loại và cấp công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV;

- Tổng mức đầu tư của dự án: **75.000.000.000 đồng**;

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương theo Công văn số 11102/BTC-ĐT ngày 21/8/2017 của Bộ Tài chính là 45 tỷ đồng, phần còn lại (30 tỷ đồng) ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 50% và ngân sách huyện Lý Sơn cân đối, bố trí theo tiến độ dự án;

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017 - 2020.

(Theo Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 31/10/2017)

2. Làm rõ nội dung dự án thực hiện không đúng tiến độ và chậm trễ trình cấp thẩm quyền điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Dự án: Hệ thống trữ nước sinh hoạt kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn thực hiện trên cơ sở được giao kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2016 tại Quyết định số 1146/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 và Công văn số 11102/BTC-ĐT ngày 21/8/2017 của Bộ Tài chính, yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư gửi về Bộ Tài chính để thông báo rút dự toán số vốn được hỗ trợ theo quy định và đã được UBND tỉnh đôn đốc chỉ đạo sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Hệ thống trữ nước sinh hoạt, kết hợp tưới nước tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn để rút dự toán tại các văn bản: số 5238/UBND-TH ngày 28/8/2017; số 5881/UBND-TH ngày 26/9/2017 và số 6564/UBND-TH ngày 25/10/2017. Đến ngày 27/10/2017 dự án được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1995/QĐ-UBND, ngày 31/10/2017 đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 2040/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 22/12/2017 UBND tỉnh Quảng Ngãi giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2016 tại Quyết định số 954/QĐ-UBND. Sau khi hoàn thiện các thủ tục bước khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, trên cơ sở kết quả thẩm tra số 03/TT-KT-TLUC-SB ngày 12/7/2017 của Công ty TNHH tư vấn Trường Đại học Thủy lợi – Chi nhánh Miền Nam thẩm tra, kết quả thẩm định số 2616/SNNPTNT ngày 28/8/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và



dự toán xây dựng dự án Hệ thống trữ nước sinh hoạt, kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn tại Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 31/8/2018.

Nhằm đảm bảo khối lượng giải ngân nguồn vốn Trung ương được phân bổ, trong thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư đã đồng thời chuẩn bị hoàn thiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bể chứa nước số 01 (BCN01), và các kênh thu nước có diện tích thu hồi 5.195,8m², tổng kinh phí bồi thường 2,673 triệu đồng được UBND huyện Lý Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2079/QDD-UBND ngày 21/12/2018.

Dự án triển khai thi công từ tháng 02/2019 đến tháng 04/2020, đã thi công hoàn thành tuyến kênh thu nước Giếng Tiên: 568/721m; tuyến kênh thu nước Hòn sỏi 01: 112/137m; tuyến kênh thu nước Hòn sỏi 02: 620/899m; Bể chứa nước số 01: Xong bê tông đáy bể, lát mái tã, hữu đập, bê tông đập dâng (trần xả lũ chưa thi công), tổng giá trị thực hiện cả dự án 12.200/57.275 triệu đồng, tương ứng 21,3%. Trong thời gian này đồng thời thực hiện hoàn thiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bể chứa nước số 02 (BCN02).

Ngày 20/4/2020 dự án tạm dừng triển khai thi công do khi thực hiện bể chứa nước số 02, gặp nhiều vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng như không được sự đồng thuận của nhân dân trong vùng ảnh hưởng dự án, lý do: Đất sản xuất nông nghiệp trên đảo không còn nhiều nhưng diện tích xây dựng Bể chứa nước số 02 lớn (hơn 30.000 m²), tại vị trí đất sản xuất người dân. Mặt khác giá đất nông nghiệp Nhà nước bồi thường thấp hơn nhiều lần so với giá thực tế (*giá đất bồi thường, hỗ trợ 240.000 đồng/1m² so với giá đất thực tế thị trường là khoảng 1.400.000 đồng/1m²*).

Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Lý Sơn tiến hành rà soát, tiếp tục lấy ý kiến để điều chỉnh vị trí Bể chứa nước số 02 với tiêu chí hạn chế tối đa sử dụng đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng bể chứa nước và mời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp kiểm tra khảo sát các vị trí cần điều chỉnh, bổ sung. Ngày 21/02/2020, UBND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh tại Công văn số 666/UBND-TH với các nội dung điều chỉnh chính như: Điều chỉnh mở rộng, nâng dung tích Bể chứa nước số 01 (BN01) từ 6.790m³ lên 22.908 m³; giảm (*không thực hiện*) bể chứa nước số 02 (BN02); bổ sung bể chứa nước 2A (*Tại chân núi Giếng Tiên gần chùa Đục thôn Tây An Vĩnh*) có dung tích 27.650m³ và bể chứa nước số 03 (*Tại Đồng Thầu Đâu, xóm Trung Hòa thuộc Khu dân cư số 02 thôn Tây An Hải*) có dung tích 16.312m³.

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định điều chỉnh dự án và lấy ý kiến của các Sở, ngành thì Sở Xây dựng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có ý kiến: Vị trí dự kiến xây dựng bể chứa nước số 2A chưa phù hợp với quy hoạch xây



dựng tỷ lệ 1/2.000 huyện Lý Sơn và vị trí này nằm trong khu vực bảo vệ II của Di tích thắng cảnh núi Giếng Tiên (theo nội dung Công văn số 1371/SXD-ĐT&HT ngày 07/7/2021 của Sở Xây dựng và Công văn số 1537/SVHTTDL-QLVH ngày 05/10/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

UBND huyện Lý Sơn đã tổ chức mời các đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát và điều chỉnh dự án. Không thực hiện bể chứa nước số 2A (Tại chân núi Giếng Tiên gần chùa Đục thôn Tây An Vĩnh), mà mở rộng bể chứa nước số 03 (Tại Đòng Thầu Đâu, xóm Trung Hòa thuộc Khu dân cư số 02 thôn Tây An Hải) từ dung tích 16.312m³ lên khoảng 51.644 m³ và đã được Thành viên UBND huyện, Ban Thường Vụ Huyện ủy thống nhất điều chỉnh cho ý kiến góp ý về phương án thiết kế điều chỉnh tại Thông báo kết luận số 250-TB/HU ngày 21/4/2022.

Sau khi hoàn thành thiết kế điều chỉnh theo Thông báo Kết luận số 250-TB/HU ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; UBND huyện Lý Sơn có Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 15/7/2022 về việc xin chủ trương điều chỉnh dự án và thời gian thực hiện dự án: Hệ thống trữ nước sinh hoạt, kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn. Ngày 31/8/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra hiện trường, làm việc với UBND huyện Lý Sơn và các đơn vị liên quan sau đó có ý kiến giải quyết tất cả các vướng mắc, đảm bảo tính khả thi về mặt kỹ thuật, mục tiêu dự án trước khi trình UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh dự án (tại Công văn số 3280/SNNPTNT-QLXDCT ngày 21/9/2022 về việc phúc đáp Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 15/7/2022 của UBND huyện Lý Sơn về việc xin chủ trương điều chỉnh dự án).

Ngày 01/11/2022, UBND huyện Lý Sơn tiếp tục có Tờ trình số 150/TTr-UBND về việc xin chủ trương điều chỉnh dự án Hệ thống trữ nước sinh hoạt kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn. Sau khi xem xét hồ sơ thiết kế điều chỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 3927/SNNPTNT-QLXDCT ngày 03/11/2022 đề nghị UBND huyện Lý Sơn báo cáo và đăng ký với UBND tỉnh (cấp quyết định đầu tư) tổ chức họp để xem xét cho phép điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ dự án và thời gian thực hiện dự án (Theo Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh thì thời gian thực hiện dự án chỉ đến hết năm 2020).

Để tiết kiệm thời gian lập thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư (theo Chủ trương Công văn số 666/UBND-TH, ngày 21/02/2020) và thủ tục trình xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, nên đã chờ trình thẩm định, phê duyệt đồng thời quy mô điều chỉnh và thời gian thực hiện dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện điều chỉnh quy mô còn nhiều vướng mắc làm kéo dài thời gian thực hiện.

Đến ngày 30/11/2022, UBND huyện Lý Sơn ban hành Tờ trình số 166/TTr-



UBND xin phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hệ thống trữ nước sinh hoạt, kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn và được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình UBND tỉnh chủ trì tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các Sở, ngành liên quan và đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 6535/UBND-KTTH ngày 23/12/2022.

Để tranh thủ tận dụng nguồn vốn Trung ương phân bổ, thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh tại các văn bản: số 5238/UBND-TH ngày 28/8/2017; số 5881/UBND-TH ngày 26/9/2017 và số 6564/UBND-TH ngày 25/10/2017 nên trong quá trình khảo sát, lập dự án không có nhiều thời gian nghiên cứu, có nhiều vấn đề chưa thể lường trước được như: Thời điểm lập dự án đa số nhân dân ủng hộ, tuy nhiên khi thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bể chứa nước số 02 (BCN02) đúng giai đoạn giá đất nông nghiệp đang sốt (*nhiều nhà đầu tư thực hiện mua đất nông nghiệp với giá thực tế từ 1.400.000 đồng – 2.000.000 đồng/1m²*) nên hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án không thống nhất bồi thường giải phóng mặt bằng theo đơn giá quy định. Mặt khác, trong quá trình điều chỉnh chưa cập nhật được các Quy hoạch đã được phê duyệt.

Từ những nguyên nhân trên dẫn đến dự án thực hiện không đúng tiến độ và chậm trễ trình cấp thẩm quyền điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan:

- Chủ đầu tư: Trong quá trình lập dự án chưa thận trọng, chưa lường trước được các công việc khó khăn trong quá trình thực hiện; chưa sát sao chỉ đạo, đơn đốc tháo gỡ các vướng mắc để dự án kéo dài;

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện: Công tác tham mưu còn nhiều thiếu sót, chưa cập nhật, chưa kiểm tra vị trí, quy mô xây dựng phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt;

- Đơn vị tư vấn thiết kế: Khảo sát đánh giá chưa kỹ, chưa nghiên cứu kỹ, tính toán chưa sát thực dẫn đến qui mô công trình giảm, không bám sát Đồ án quy hoạch được phê duyệt làm dự án điều chỉnh nhiều lần.

4. Làm rõ tình hình bố trí vốn và giải ngân của dự án

Lũy kế vốn bố trí đến năm 2023 là 60.000 triệu đồng (trong đó: Ngân sách Trung ương bố trí 45.000 triệu đồng, ngân sách tỉnh bố trí 15.000 triệu đồng), cụ thể như sau:

*** Ngân sách trung ương:**

- Năm 2017 bố trí 45.000 triệu đồng, đã giải ngân 421,830 triệu đồng, trong đó: Chi phí tư vấn: 411,330 triệu đồng và chi phí khác là 10,5 triệu đồng.



- Vốn còn lại năm 2017 chuyển sang năm 2018 sử dụng là 44.578,170 triệu đồng, đã giải ngân 38.443,781 triệu đồng, trong đó:

+ Chi phí xây lắp: 32.109,838 triệu đồng (*trong đó hiện tại còn số dư tạm ứng chưa thu hồi là 22.368,226 triệu đồng*)

+ Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng: 2.566,069 triệu đồng

+ Chi phí quản lý dự án: 700 triệu đồng

+ Chi phí tư vấn: 2.544,214 triệu đồng (*trong đó hiện tại còn số dư tạm ứng chưa thu hồi là 566,854 triệu đồng*)

+ Chi phí khác: 523,660 triệu đồng

*** Ngân sách tỉnh:**

- Năm 2019 bố trí 2.000 triệu đồng, đã giải ngân xong; trong đó:

+ Chi phí xây lắp: 1.287,405 triệu đồng

+ Chi phí đền bù: 44,282 triệu đồng

+ Chi phí quản lý dự án: 600 triệu đồng

+ Chi phí tư vấn: 68,313 triệu đồng

- Năm 2020 bố trí 2.000 triệu đồng, đã giải ngân xong; trong đó:

+ Chi phí xây lắp: 165,511 triệu đồng

+ Chi phí đền bù: 1.707,820 triệu đồng

+ Chi phí quản lý dự án: 96,669 triệu đồng

+ Chi phí khác: 30 triệu đồng

- Năm 2023 bố trí 11.000 triệu đồng, chưa giải ngân.

- Đến thời điểm hiện tại ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đã bố trí đủ theo Quyết định phê duyệt dự án được duyệt, đối với nguồn vốn còn lại 15 tỷ đồng UBND huyện Lý Sơn chịu trách nhiệm bố trí trong đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, sau khi dự án có khối lượng UBND huyện sẽ cân đối nguồn vốn để bố trí cho dự án.

- Đối với số dư tạm ứng đến thời điểm hiện tại cho đơn vị thi công chưa thu hồi là: 22.935,080 triệu đồng. Nguyên nhân do dự án hiện tại đang tạm dừng nên chưa có khối lượng để hoàn ứng.

Với số dư tạm ứng chưa thu hồi của các nhà thầu, hiện tại UBND huyện cũng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án gửi văn bản đề nghị các nhà thầu, đồng thời cũng gửi văn bản cho Ngân hàng nơi nhà thầu mở tài khoản trong hợp đồng đã được ký kết để nộp lại số tiền đã tạm ứng vào ngân sách Trung ương. Tuy nhiên



nhà thầu cam kết là sau khi dự án tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về mặt bằng, Chủ đầu tư giải quyết bàn giao mặt bằng thi công, các nhà thầu sẽ tập trung nhân lực, vật tư, máy móc để triển khai thi công, khi có khối lượng sẽ hoàn ứng cho chủ đầu tư. Mặt khác nguồn vốn ứng từ vốn ngân sách Trung ương, nếu thu hồi của các nhà thầu để nộp vào ngân sách Trung ương để giảm tạm ứng thì sau khi dự án triển khai thi công sẽ không có nguồn để trả nợ khối lượng cho các nhà thầu.

5. Các nội dung tại Công văn số 3280/SNNPTNT-QLXDCT ngày 21/9/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3280/SNNPTNT-QLXDCT ngày 21/9/2022, UBND huyện Lý Sơn đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất phối hợp chặt chẽ đơn vị tư vấn tiếp tục kiểm tra lại, khảo sát thực tế, tính toán kỹ, chuẩn xác khi thực hiện điều chỉnh từ bể chứa nước số 02 (BCN2) qua bể chứa nước số 3 (BCN3) theo đề nghị tại Điều 2, Khoản 3 Công văn số 3280/SNNPTNT-QLXDCT ngày 21/9/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5.1. Các nội dung xin điều chỉnh dự án

- Mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt: Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 800 người và tưới tiết kiệm cho 80 ha đất nông nghiệp.

- Mục tiêu, nhiệm vụ điều chỉnh: Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 800 người và tưới tiết kiệm cho 44.5 ha đất nông nghiệp.

5.2. Điều chỉnh quy mô dự án

a. Quy mô dự án được phê duyệt

- Bể chứa nước số 01

+ Diện tích lưu vực 0,1 km²; Mức đảm bảo tưới P = 80%; tần suất lũ thiết kế P = 2%; mực nước dâng bình thường: +21,9m.

+ Diện tích bể: 3.459,66 m², diện tích đáy bể: 1.940,1 m²

+ Dung tích trữ: 6.790 m³.

+ Đập dâng: Chiều dài đỉnh đập: 70m; cao trình đỉnh đập tràn: +23,0m; chiều cao thân đập lớn nhất: 5,0m; bề rộng đỉnh đập tràn: 2,0m.

- Bể chứa nước số 02

+ Diện tích bể: 200 x 115 = 23.000 m²

+ Cao trình đáy bể: 5,0m; bề rộng đỉnh: 3,0m; hệ số mái phía trong bể: 1:1,5

b. Quy mô điều chỉnh theo Công văn số 666/UBND-TH ngày 21/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh



- Cụm Bể chứa nước số 01: Gia cố, mở rộng bể chứa nước số 01 đã được phê duyệt

+ Diện tích lưu vực: 0,2 km²; Tần suất lũ thiết kế: P = 2%; Mực nước dâng bình thường: +23,9m.

+ Diện tích bề mở rộng: 2.837,69 m², diện tích đáy bể mở rộng: 1.061, m²

+ Tổng dung tích trữ: 22.872 m³.

- Đập dâng: Chiều dài đỉnh đập: 81,6m; cao trình đỉnh đập: +25,0m; cao trình đỉnh tràn: +23,9m; chiều cao thân đập lớn nhất: 7,0m; bề rộng đỉnh đập tràn: 2,0m.

- Bể chứa nước 2A: Tại vị trí khe nước chảy ra từ Núi Giếng Tiên

+ Diện tích: 200x115=23.000 m²; hình thức bể: Hình chữ nhật; hệ số mái m = 1,5; cao trình đáy hồ: 2,0m; cao trình đỉnh gia cố mái: 6,7m; cao trình đỉnh tràn: 5,9m.

+ Dung tích bể: 27.650m³.

- Bể chứa nước 03:

+ Diện tích: 72,2 x 72,2 = 5.212 m²; Diện tích đáy bể: 2.960 m³ hình thức bể: Hình thang; hệ số mái m = 1,5; cao trình đáy hồ: 10,0m; cao trình đỉnh gia cố mái: 14,7m; cao trình đỉnh tràn: 13,85m.

+ Dung tích bể: 16.312m³.

c. Quy mô đề nghị điều chỉnh

- Cụm Bể chứa nước số 01: Quy mô điều chỉnh theo Công văn số 666/UBND-TH ngày 21/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

- Bể chứa nước 2A: Diện tích: 200x115=23.000 m², dung tích bể 27.650m³.
Không thực hiện

- Bể chứa nước 03: Gia cố, mở rộng bể chứa nước 3

- Diện tích đáy bể mở rộng: 5.766 m²; hình thức bể hình thang; hệ số mái m = 1,5; cao trình đáy hồ: 9,0m; cao trình đỉnh gia cố mái: 15,50m; cao trình đỉnh tràn: 13,86m.

- Dung tích bể: 43.037m³.

Sau khi bể chứa nước số 3 được điều chỉnh, mở rộng để đảm bảo cho cả hai nhiệm vụ cấp nước sinh hoạt và cấp nước cho nông nghiệp đạt P=80%

5.3. Một số hạng mục khác: Tuyên kênh thu, tuyên ống cấp, nhà điều hành, hồ van xả cặn ... điều chỉnh cục bộ cho phù hợp với các nội dung điều chỉnh trên.



- Sau khi đơn vị tư vấn kiểm tra, khảo sát, tính toán lại, hoàn thiện phương án điều chỉnh dự án thì mục tiêu và nhiệm vụ của dự án là: Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 800 người và tưới tiết kiệm cho 44.5 ha đất nông nghiệp, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế bền vững và đảm bảo quốc phòng, an ninh cho huyện đảo.

- Hiện tại bề số 03 điều chỉnh (BCN 03) có diện tích 5.974,6m². Trong đó có diện tích đất sản xuất nông nghiệp của 14 hộ dân (5.762,5m², còn lại đất Nhà nước quản lý 212,1 m²) đã thống nhất đền bù với kinh phí 1,695 triệu đồng. Đối với diện tích bề số 03 dự kiến mở rộng là 6.860m². Trong đó, có 6.153m² diện tích đất nông nghiệp của 30 hộ gia đình, cá nhân sử dụng (còn lại 609m² diện tích đất Nhà nước quản lý) qua làm việc cơ bản các hộ dân bị ảnh hưởng thống nhất Chủ trương thực hiện điều chỉnh.

6. Đề xuất, kiến nghị:

- Để đảm bảo thủ tục và có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo, kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình UBND tỉnh cho điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

- Sau khi hoàn thiện các đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3280/SNNPTNT-QLXDCT ngày 21/9/2022, UBND huyện Lý Sơn tổng hợp hồ sơ trình quý Sở xem xét sớm tham mưu UBND tỉnh cho Chủ trương điều chỉnh quy mô, phạm vi đầu tư để UBND huyện Lý Sơn có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của dự án. Khi được UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh mong quý Sở tạo điều kiện cho phép UBND huyện lập và trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư đồng thời với lập, trình duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình để đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình, sớm đưa công trình vào khai thác và phát huy hiệu quả đầu tư.

Trên đây là báo cáo làm rõ các nội dung chỉ đạo thực hiện dự án: Hệ thống trữ nước sinh hoạt, kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn. UBND huyện Kính mong sự quan tâm xem xét của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành liên quan./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng huyện: CVP, PCVP, CV;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Tấn Thành

